

Report installations incendie -



AUTOPLAT

Date : 11 Aout 2021

Technicien: Emeric CORDON

S.S.I de marque FINSECUR

Centrale conventionnelle KARA-8UP

Mesure des tensions :

E.C.S = 12,50V (Charge : 13,37V)(1 x 12V 7Ah)(MES : 08/2021)
 UGA = 13,56V (Charge : 13,67V)(1 x 12V 1,2Ah)(MES : 08/021)

NEUF
 NEUF

Vérification des équipements :

Défaut secteur : OK
 Défaut batterie ECS : OK
 Défaut batterie UGA : OK
 Evacuation générale sur batterie (tempo : 0s) : OK
 Test des diffuseurs sonores : OK
 Test signalisation : OK
 Nettoyage centrale et DM : OK

Vérification des détecteurs :

Libellé	Boucle	I.A	UGA	C.M.S.I			Remarques
				Fonction 1	Fonction 2	Fonction 3	
Détecteur de fumée magasin B1-01	DA ECS	x	OK	x	x	x	...
Déclencheur manuel magasin entrée B2-01	DM bureaux	x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B3-01		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B3-02		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B3-03		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B3-04		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B3-05	DA DOCK R+1	x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B3-06		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B3-07		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B3-08		x	OK	x	x	x	...
Déclencheur manuel magasin entrée B4-01	DM DOCK R+1	x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée salle archive	DA ARCHIVE	x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B6-01		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B6-02		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B6-03	DA DOCK RDC COTE DROIT	x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B6-04		x	OK	x	x	x	NEUF
Détecteur de fumée B6-05		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B6-06		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B7-01		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B7-02		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B7-03		x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B7-04	DA DOCK RDC COTE GAUCHE	x	OK	x	x	x	...
Détecteur de fumée B7-05		x	OK	x	x	x	Prévoir le déplacement du tube NEON à une distance de 50cm du détecteur de fumée
Détecteur de fumée B7-06		x	OK	x	x	x	...
Déclencheur manuel dock entrée B4-01	DM DOCK RDC	x	OK	x	x	x	NEUF
Déclencheur manuel dock entrée B8-02		x	OK	x	x	x	...

Sirènes :

Libellé	Qté	Type	Etat
Dock RDC	1	Buccin	OK
Dock R+1	1	Buccin	OK
MAGASIN	1	Buccin	OK



COURANTS FAIBLES

Mardi 31 Août 2021

Code client 0614

CS Sarl

Ducos Factory - 61, rue F. Forest
 BP 11252 - 98 802 Nouméa cedex
 Tél : 23 00 95 / Fax : 26 99 59
 eMail : info@clpi-systems.nc

AUTOPLAT

35 RUE NOBEL
 BP 7264
 98801 NOUMEA CEDEX

N° : FA000003293

BI N° 5135 du 11/08/2021
 Vérification annuelle du SSI
 SELON CONTRAT GE2021/0614/188

Page : 1/1

Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Total HT	Taux TSS	Taux TGC
983	VERIFICATION ANNUELLE ALARME INCENDIE	1	18 500	18 500		6 %
79	Détecteur Optique de Fumée conventionnel 12/24V+So	1	10 400	10 400		11 %
977	Déclencheur Manuel CONVENTIONNEL intérieur Finsécu	1	4 000	4 000		11 %
003	<i>Installation en service sans défauts</i>					

Solde pièce	Total HT	TSS	TGC	Total TTC en CFP
35 594	32 900	0	2 694	35 594

Total TTC en toutes lettres : trente cinq mille cinq cent quatre-vingt quatorze CFP

Cumul par type de taxe :

Type de taxe	Taux	Montant HT	Taxe
TGC Spécifique	6,00	18 500	1 110
TGC Normal	11,00	14 400	1 584

Les tarifs sont réputés hors taxes et seront majorés des taxes en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur. Entreprise ayant opté pour le régime du débit prévu à l'article LP500-2 de la loi pays 2016-14 pour l'intégralité de ses prestations de service.

CS SARL au capital de 1.000.000 CFP - RCS Noméa 001 189 125- Ridet 1 189 125.001 - APE 43.21 A - SGCB 18319 06705 86025447001 88

La marchandise reste la propriété de CS SARL jusqu'à son règlement intégral (Article 1583 du Code Civil)